



COMUNE DI CASAMARCIANO

Città Metropolitana di Napoli

3° SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

R.G. N. 169	R.S. N. 81	Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria mediante rifacimento di Opere di Difesa Longitudinale e Trasversale dell'Alveo Strada Oreale -- CUP: F29H18000260002 - CIG: 8370836863 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
del 15/05/2023	del 15/05/2023	

PREMESSO CHE:

- con Determina del responsabile del Settore Tecnico n. 183 del 27/09/2021 Reg. Gen. N.ro 399 del 27/09/2021, si aggiudicavano, ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, i lavori di Manutenzione Straordinaria mediante rifacimento di Opere di Difesa Longitudinale e Trasversale dell'alveo Strada Oreale in favore della ditta PEZZELLA RAFFAELE, con sede in Caserta (Ce), cap 81100 – in via delle Industrie n. 2 Ed. G2 – CF- PZZRFL65H21B872H – P.IVA 01583960610 per l'importo complessivo di € 577.898,34 al netto del ribasso del 3,35% oltre oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, pari ad € 9.952,63 per un totale di € 587.850,97 oltre iva ed oltre le migliorie offerte;

DATO ATTO CHE:

- la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.33 comma 1 del codice, provvede all'aggiudicazione. (*art.32 comma 5 del D.lgs. n.50/2016*);
- le verifiche effettuate nei confronti della ditta PEZZELLA RAFFAELE hanno dato esito positivo, ovvero sono stati comprovati i requisiti di carattere generale e speciali previsti, pertanto la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace;

Verificato:

Che con Determina del 3° Settore Tecnico R.G. n. 85 e R.S. n. 40 del 24.03.2022 venne stabilito:

1. DI DICHIARARE EFFICACE l'aggiudicazione dei lavori di Manutenzione Straordinaria mediante rifacimento di Opere di Difesa Longitudinale e Trasversale dell'alveo Strada Oreale, avvenuta con determina del responsabile dell'Area Tecnica n.183 del 27/09/2021, in favore della ditta PEZZELLA RAFFAELE, con sede in Caserta (Ce), cap 81100 – in via delle Industrie n. 2 Ed. G2 – CF- PZZRFL65H21B872H – P.IVA 01583960610 per l'importo complessivo di € 577.898,34 al netto del ribasso del 3,35% oltre oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, pari ad € 9.952,63 per un totale di € 587.850,97 oltre iva ed oltre le migliorie offerte;
2. DI DARE ATTO CHE:
 - a. il contratto con l'affidatario verrà stipulato secondo le modalità di cui all'art.32 comma 14 del D.lgs n.50/2016, ovvero in modalità elettronica in forma Pubblica-amministrativa
 - b. la somma di € 844.226,00 è stata accertata al Cap. PEG 494 del bilancio 2023/2025 ed impegnata al Cap PEG 2007 del Bilancio 2023/2025 FPV;

Che con determina del responsabile dell'Area Tecnica n. 111 del 09/09/2022 Reg. Gen. N.ro 293 del 09/09/2022, per i Lavori di Manutenzione Straordinaria mediante rifacimento di Opere di Difesa Longitudinale e Trasversale dell'alveo Strada Oreale – si procedeva alla PRESA D'ATTO del conferimento della ditta individuale Pezzella Raffaele nella MARREL S.r.l. con sede in Caserta in via delle Industrie, 2, edificio G2, CF e P.Iva n. 04646950610 - CUP: F29H18000260002 - CIG: 8370836863;

Che si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico, a seguito dell'esito di gara, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA			
A) Totale lavori			
A.1) Importo complessivo lavori (escluso oneri sicurezza)	€		597.928,96 €
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€		9.952,63 €
A.3) Totale lavori comprensivo di oneri a sicurezza	€		607.881,59 €
A.4) A dedurre ribasso d'asta del 3.35% su A.1)	3,35%	€	20.030,62 €

A) Totale lavori -importo contrattuale (A.1-A.4+A.2) €		587.850,97 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) - Lavori in economia	€	0,00
B2) – Imprevisti	≤ 5,00% €	9.235,47
B3) Oneri a discarica	€	57.401,33
B3.1) IVA su oneri a discarica	22,00% €	12.628,29
B4) -Acquisizioni aree ed immobili per espropriazioni ed occupazioni temporanee	€	0,00
B5) -Rilievi, accertamenti ed indagini	≤ 4,00% €	0,00
B6) - Incentivo RUP art. 113 D.Lgs. 50/2016	1,30% €	7.902,46
B7) -Competenze tecniche per Collaudi specialistici ed accertamenti di laboratorio	€	8.500,00
B8) -Competenze tecniche per Direzione Lavori, CSE	€	36.709,45
B8bis) -Competenze tecniche per Direttore operativo		5.000,00
B9) - CNPAIA su B7 e B8	4,00% €	2.008,36
B9 bis) - CNPAIA su Bbis8	4,00%	
B10) Spese per commissioni giudicatrici	€	4.700,00
B11) Spese pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1.800,00
B12) Contributo ANAC (per importo fino a 800.000,00 €)	€	375,00
Verifica delle spese tecniche (<i>max 12% * Importo Lavori</i>)	≤ 12,00% €	72.945,79
B13) - Compensi per Stuttura Commissariale (<i>2% * Importo Finanziato</i>)	2,00% €	16.884,52
B14) - I.V.A. su lavori A, B1 e B2	10,00% €	59.708,64
B15) - I.V.A. su spese tecniche	22,00% €	11.487,82
B) Totale somme a disposizione €		234.341,34
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		822.192,31
C) ECONOMIA DA RIBASSO (comprensivo di iva)		22.033,69
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO ORIGINARIO (A+B+C)		844.226,00

Dato atto:

Che in data 14/09/2022, il Direttore Lavori, ing. Antonio Domenico FAIELLA, ha proceduto alla consegna dei lavori;

Che in data 22/03/2023 è stato sottoscritto il contratto regolante i reciproci impegni, riportante il numero di repertorio 7554 del 13.04.2023;

RILEVATO:

Che il Direttore dei Lavori, in data 20/04/2023 prot. 3481 ha redatto ed inoltrato una perizia di variante resasi necessaria sulla base della seguente motivazione che, in sintesi, si riportano: *“è emersa la necessità di prevedere alcune variazioni al progetto esecutivo, ammissibili ai sensi della lettera c) comma 1 dell’art. 106, per l’esecuzione dei suddetti lavori, non previsti nel contratto d’appalto, il D.L. sentito il RUP ha predisposto gli elaborati di variante allo scopo di migliorare l’intervento e di far fronte alle nuove esigenze verificatesi per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, occorre eseguire alcune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto è stata redatta l’acclusa perizia di variante in corso d’opera di cui al presente atto ne è parte integrante”;*

Che l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, relativo alla succitata perizia di variante, è stato sottoscritto in data 20/04/2023 prot. 3484, dalla direzione lavori dal RUP e dall’impresa, senza riserva alcuna;

Che i lavori previsti dalla variante e dal relativo atto di sottomissione comportano una riduzione di spesa pari ad euro 7.844.88 (al netto del ribasso d’asta del 3,35%) rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad una

riduzione percentuale del 1,357% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale, l'importo complessivo del quadro economico è rimasto invariato e la somma complessiva di € 844.226,00 è stata accertata al PEG 494 del predisponendo bilancio 2022/2024 esercizio finanziario 2020;

La suddetta variante, assunta al prot. 3481 del 20/04/2023, è costituita dai seguenti elaborati:

Allegato_1_DV.01_Relazione_di_variante_rev;
 Allegato_2_EV.01_COMPUTO_METRICO_rev
 Allegato_3_EV.02_INCIDENZA_MANODOPERA_rev
 Allegato_4_EV.03_INCIDENZA_SICUREZZA_rev
 Allegato_5_EV.04_ELENCO_PREZZI_rev
 Allegato_6_EV.05_QUADRO_ECONOMICO_rev
 Allegato_7_EV.06_QUADRO_COMPARATIVO_rev
 Allegato_8_GV.01_TAVOLA_DI_VARIANTE_rev
 Bozza Atto di sottomissione

Con il seguente quadro economico:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIFACIMENTO DI OPERE DI DIFESA LONGITUDINALE E TRASVERSALE DELL'ALVEO STRADA OREALE - VARIANTE IN CORSO D'OPERA -				
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		Di Progetto	Rimodulazioni e Post-Gara	Di Variante
A) Totale lavori				
A.1)	Importo complessivo lavori	597.928,96 €	597.928,96 €	589.812,17 €
A.2)	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.952,63 €	9.952,63 €	9.817,52 €
A.3)	Totale lavori comprensivo di oneri a sicurezza	607.881,59 €	607.881,59 €	599.629,69 €
A.4)	<i>A dedurre ribasso d'asta del 3.35% su A.1)</i>		20.030,62 €	19.758,71 €
A*	Totale lavori - Importo contrattuale (A.1-A.4+A.2)	607.881,59 €	587.850,97 €	579.870,99 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1)	Lavori in economia			
B2)	Imprevisti	9.235,47 €	9.235,47 €	2.534,25 €
B3)	Oneri a discarica	62.601,23 €	57.401,33 €	69.660,00 €
B3.1)	<i>IVA su oneri a discarica (22% B3)</i>	13.772,27 €	12.628,29 €	15.325,20 €
B4)	Acquisizioni aree ed immobili per espropriazioni ed occupazioni temporanee			
B5)	Rilievi, accertamenti ed indagini			
B6)	<i>Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,30% A3)</i>	7.902,46 €	7.902,46 €	7.795,19 €
B7)	Competenze tecniche per Collaudi specialistici ed accertamenti di laboratorio	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
B8)	Competenze tecniche per Direzione Lavori, CSE	36.709,45 €	36.709,45 €	36.709,45 €
B8 bis)	Competenze tecniche per Direttore Operativo		5.000,00 €	5.000,00 €
B9)	<i>CNPAIA [4% (B7+B8+B8 bis)]</i>	1.808,38 €	2.008,36 €	2.008,38 €
B10)	Spese per commissioni giudicatrici	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
<i>Verifica delle spese tecniche (max 12% A3)</i>				
Somma competenze tecniche (B5+B6+B7+B8+B8 bis+B9+B10)		59.620,29 €	64.820,27 €	64.713,01 €
Spesa massima per competenze tecniche (12% di A3)		72.945,79 €	72.945,79 €	71.955,56 €
B11)	Spese pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
B12)	Contributo ANAC <i>(per importo fino a 800.000,00 €)</i>	375,00 €	375,00 €	375,00 €

B12 bis)	Contributo diritti istruttoria Genio Civile di Napoli			1.600,00 €
B13)	Compensi per Stuttura Commissariale (2% Importo Finanziato)	16.884,52 €	16.884,52 €	16.884,52 €
B14)	I.V.A. su lavori [10% di (A*+B1+B2)]	61.711,71 €	59.708,64 €	58.240,52 €
B15)	I.V.A. su spese tecniche [22% di (B7+B8+B8 bis+B9)]	10.343,92 €	11.487,82 €	11.487,92 €
B)	Totale somme a disposizione (B1,..., B15)	236.344,41 €	234.341,34 €	242.620,43 €
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A*+B)		844.226,00 €	822.192,31 €	822.491,42 €
C) ECONOMIE DA RIBASSO (comprehensive di IVA)		- €	22.033,68 €	21.734,58 €
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO ORIGINARIO (A*+B+C)		844.226,00 €	844.226,00 €	844.226,00 €

Per quanto sopra riportato lo scrivente R.U.P. propone l'approvazione della succitata perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori secondo l'elenco elaborati sopra riportato unitamente al quadro economico e all'atto di sottomissione.

Il R.U.P.

f.to Geom. Severino Mascolo

Il sottoscritto domiciliato per la carica presso il Comune di Casamarciano, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il R.U.P.

f.to Geom. Severino Mascolo

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Visto:

- la relazione istruttoria;
- il Decreto Sindacale n. 4/2023 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile 3° Settore Tecnico;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 267/2000;
- la perizia di variante trasmessa in data 20/04/2023 prot. 3481.

Ritenuto:

di dover approvare la variante proposta dalla Direzione Lavori

DETERMINA

- 1) Di approvare la perizia di variante per: "Lavori di Manutenzione Straordinaria mediante rifacimento di Opere di Difesa Longitudinale e Trasversale dell'Alveo Strada Oreale", inoltrata dalla direzione in data 20.04.2023 prot. 3481, secondo l'elenco elaborati riportato nella relazione istruttoria e il seguente Quadro Economico:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIFACIMENTO DI OPERE DI DIFESA
LONGITUDINALE E TRASVERSALE DELL'ALVEO STRADA OREALE
- VARIANTE IN CORSO D'OPERA -**

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		Di Progetto	Rimodulazione e Post-Gara	Di Variante
A) Totale lavori				
A.1)	Importo complessivo lavori	597.928,96 €	597.928,96 €	589.812,17 €
A.2)	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.952,63 €	9.952,63 €	9.817,52 €
A.3)	Totale lavori comprensivo di oneri a sicurezza	607.881,59 €	607.881,59 €	599.629,69 €
A.4)	<i>A dedurre ribasso d'asta del 3.35% su A.1)</i>		20.030,62 €	19.758,71 €
A*)	Totale lavori - Importo contrattuale (A.1-A.4+A.2)	607.881,59 €	587.850,97 €	579.870,99 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1)	Lavori in economia			
B2)	Imprevisti	9.235,47 €	9.235,47 €	2.534,25 €
B3)	Oneri a discarica	62.601,23 €	57.401,33 €	69.660,00 €
B3.1)	IVA su oneri a discarica (22% B3)	13.772,27 €	12.628,29 €	15.325,20 €
B4)	Acquisizioni aree ed immobili per espropriazioni ed occupazioni temporanee			
B5)	Rilievi, accertamenti ed indagini			
B6)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,30% A3)	7.902,46 €	7.902,46 €	7.795,19 €
B7)	Competenze tecniche per Collaudi specialistici ed accertamenti di laboratorio	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
B8)	Competenze tecniche per Direzione Lavori, CSE	36.709,45 €	36.709,45 €	36.709,45 €
B8 bis)	Competenze tecniche per Direttore Operativo		5.000,00 €	5.000,00 €
B9)	CNPAIA [4% (B7+B8+B8 bis)]	1.808,38 €	2.008,36 €	2.008,38 €
B10)	Spese per commissioni giudicatrici	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
Verifica delle spese tecniche (max 12% A3)				
Somma competenze tecniche (B5+B6+B7+B8+B8 bis+B9+B10)		59.620,29 €	64.820,27 €	64.713,01 €
Spesa massima per competenze tecniche (12% di A3)		72.945,79 €	72.945,79 €	71.955,56 €
B11)	Spese pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
B12)	Contributo ANAC (per importo fino a 800.000,00 €)	375,00 €	375,00 €	375,00 €
B12 bis)	Contributo diritti istruttoria Genio Civile di Napoli			1.600,00 €
B13)	Compensi per Stuttura Commissariale (2% Importo Finanziato)	16.884,52 €	16.884,52 €	16.884,52 €
B14)	I.V.A. su lavori [10% di (A*+B1+B2)]	61.711,71 €	59.708,64 €	58.240,52 €
B15)	I.V.A. su spese tecniche [22% di (B7+B8+B8 bis+B9)]	10.343,92 €	11.487,82 €	11.487,92 €
B)	Totale somme a disposizione (B1, ..., B15)	236.344,41 €	234.341,34 €	242.620,43 €
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A*+B)		844.226,00 €	822.192,31 €	822.491,42 €
C) ECONOMIE DA RIBASSO (comprensive di IVA)			22.033,68 €	21.734,58 €
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO ORIGINARIO (A*+B+C)		844.226,00 €	844.226,00 €	844.226,00 €

- 2) Di approvare l'atto di sottomissione ed verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla direzione lavori dal RUP e dall'impresa, senza alcuna riserva.
- 3) Di chiarire che i lavori previsti dalla variante e dal relativo atto di sottomissione comportano una riduzione di spesa pari ad euro 7.844.88 (al netto del ribasso d'asta del 3,35%) rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad una riduzione percentuale del 1,357% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale, l'importo complessivo del quadro economico è rimasto invariato e la somma complessiva la somma di € 844.226,00 è stata accertata al Cap. PEG 494 del bilancio 2023/2025 (FPV) ed impegnata al Cap PEG 2007 del Bilancio 2023/2025 (FPV) fondi provenienza vincolata

4) **DI DARE ATTO:**

- a. che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- b. della regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- c. ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto;
- d. che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n. 217);
- e. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- f. Che occorre assolvere all'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sezione "Amministrazione aperta" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso albo pretorio on line, pertanto la stessa verrà trasmessa, a cura del RUP, all'ing. Armando Lucci della soc. Weblink Engineering srls con sede in Napoli, giusto determinazione. Reg. Gen n. 267 del 22.08.2022, affinché provveda alla sua pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sezione "Amministrazione aperta" del sito web dell'Ente;

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del 3° Settore Tecnico
f.to Arch. Francesco Giaccio

Il sottoscritto domiciliato per la carica presso il Comune di Casamarciano, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale

Il Responsabile del 3° Settore Tecnico
f.to Arch. Francesco Giaccio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

APPONE

Il visto di regolare contabilità e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi e PEG sopra descritti.

Nella residenza comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Anna ESPOSITO

N. _____ del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____

Data _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI